



จดหมายข่าว

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๖๔.๙๙ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๖๕.๙๖ %
 สรุปผลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : + ๐.๙๗ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรัศมี ๒ ต้น
- ❖ ดำเนินงานคานขวาง
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต ต่อปากบ่อพัก สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ ม.
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต พื้นสะพานบนคานคอนกรีตอัดแรง
- ❖ ดำเนินงานติดตั้ง Precast Fin
- ❖ ดำเนินการติดตั้ง I-GRIDER จำนวน ๖ ช่วง

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ผู้รับจ้าง	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
ค่าก่อสร้าง	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วันเริ่มต้นสัญญา	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
	๑,๔๓๘ วัน



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม