



จดหมายข่าว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญา	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง	๗๒๐ วัน

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้	: ๑๐๐.๐๐ %
ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้	: ๘.๒๐ %
สรุปผลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน	: - ๙๑.๘๐ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานในส่วนของงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวนสะสม ๓๕ ต้น และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. จำนวนสะสม ๒ ต้น
- ❖ ดำเนินการรื้อรั้วกันเขตทางรถไฟที่กีดขวางแนวต่อม่อสะพานข้ามทางรถไฟที่ กม.๔๓+๕๘๐.๑๓ - กม.๔๓.๙๖๑.๓๙ (ด้านซ้าย ๑๒๐ เมตร ด้านขวา ๑๗๐ เมตร)

