



จดหมายข่าว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผู้ว่าจ้าง สำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

ผู้ออกแบบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สัญญาที่ปรึกษาเลขที่ สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้รับจ้าง บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด

สัญญาผู้รับจ้างเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ค่าก่อสร้าง ๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

วันเริ่มต้นสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันสิ้นสุดสัญญาเดิม ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันสิ้นสุดสัญญาใหม่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๔๓๘ วัน

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๗๐.๖๓ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๖๙.๒๗ %
 สรุปลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : + ๑.๓๖ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรัศมีเสา ๒ ต้น
- ❖ ดำเนินงานคานขวาง
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต พื้นสะพานบนคานคอนกรีตอัดแรง ๕ ช่วง
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต Approach Slab
- ❖ ดำเนินงานราวกันตกด้านข้าง ๕ ช่วง
- ❖ ดำเนินงานลงวัสดุชั้นทางในจุดต่างๆ
- ❖ ดำเนินงานติดตั้ง I-GRIDER จำนวน ๑ ช่วง



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 03/02/2021



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 25/02/2021 13:32:17



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 26/02/2021 09:16:54



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 16/02/2021 13:38:04



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 28/02/2021 10:19:26

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม