



จดหมายข่าว

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผู้ว่าจ้าง สำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

ผู้ออกแบบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สัญญาที่ปรึกษาเลขที่ สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้รับจ้าง บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด

สัญญาผู้รับจ้างเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ค่าก่อสร้าง ๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

วันเริ่มต้นสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๘.๕๘ %
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๙๑.๔๓ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานในส่วนของงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวนสะสม ๔๒ ต้น
- ❖ ดำเนินงานในส่วนของงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. จำนวนสะสม ๙ ต้น
- ❖ ดำเนินการเทคอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น

