



จดหมายข่าว

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๗๗.๙๘ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๗๕.๕๙ %
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๒.๓๙ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรัศมีเสา ๒ ต้น
- ❖ ดำเนินงานคานขวาง
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต พื้นสะพานบนคานคอนกรีตอัดแรง ๕ ช่วง
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต Approach Slab
- ❖ ดำเนินงานราวกันตกด้านข้าง ๕ ช่วง
- ❖ ดำเนินงานลงวัสดุชั้นทางในจุดต่างๆ
- ❖ ดำเนินงานติดตั้ง I-GRIDER จำนวน ๔ ช่วง

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑,๔๓๘ วัน



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 03/03/2021 13:43:06



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 19/03/2021 12:57:07



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 30/03/2021 13:53:41



จุดตัดรถไฟ นรฐ.1023 วัดละมุด 27/03/2021 14:18:50



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม