



# จดหมายข่าว

## ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

### โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๙๘.๖๑ %  
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๘๔.๕๕ %  
 สรุปลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๑๔.๐๗ %

#### รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานคานขวาง (แล้วเสร็จ)
- ❖ ดำเนินงานพื้นสะพานบนคานคอนกรีตอัดแรง ๒ ช่วง
- ❖ ดำเนินงานราวกันตกด้านข้าง ๓ ช่วง
- ❖ ดำเนินงานติดตั้ง Expansion Joint (Free End) P๒ , P๔ , P๒๐ , P๒๒
- ❖ ดำเนินงานลงวัสดุชั้นทางในจุดต่างๆ
- ❖ ดำเนินงานติดตั้ง ท่อ HDPE Po-P๘
- ❖ ดำเนินการเทคอนกรีตคันทันและปูแผ่นทางเท้า

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑,๔๓๘ วัน



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด  
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม