



# จดหมายข่าว

## ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

### โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %  
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๒.๕๐ %  
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๘๗.๕๐ %

#### รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก จำนวน ๔ ฐาน
- ❖ ดำเนินการเทคอนกรีตเสาตอม่อ จำนวน ๓ ต้น
- ❖ ดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของ เสาเข็มแบบ Dynamic ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น ตำแหน่ง P๒/๒

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ผู้รับจ้าง	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
ค่าก่อสร้าง	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วันเริ่มต้นสัญญา	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันสิ้นสุดสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	๗๒๐ วัน

