



# จดหมายข่าว

## ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

### โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %  
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๒๔.๔๕ %  
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๗๕.๕๕ %

#### รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ จำนวน ๒๑ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๒ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างเสา ๑ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรัดหัวเสา ๓ ต้น
- ❖ ดำเนินการทดสอบ Seismic Test
- ❖ ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ช่วง Sta.๐+๐๗๖.๒๒๐ – Sta.๐+๑๓๗.๑๖๐

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญา	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง	๗๒๐ วัน



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด  
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม