



จดหมายข่าว

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๒๗.๙๑ %
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๗๒.๐๙ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ จำนวน ๙ ต้น (จบงานเสาเข็มเจาะ)
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๖ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างเสา ๕ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรัดหัวเสา ๓ ต้น
- ❖ ดำเนินการทดสอบ Seismic Test
- ❖ ดำเนินงานทดสอบกริด Bearing Unit ช่วง Sta.๐+๐๗๖.๒๒๐ – Sta.๐+๑๓๗.๑๖๐

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
 กระทรวงคมนาคม
 ผู้ออกแบบ : บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง
 คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 ที่ปรึกษา : บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง
 คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 สัญญาที่ปรึกษาเลขที่ : สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
 ผู้รับจ้าง : บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
 สัญญาผู้รับจ้างเลขที่ : ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 ค่าก่อสร้าง : ๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 วันเริ่มต้นสัญญา : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 วันสิ้นสุดสัญญา : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ระยะเวลาก่อสร้าง : ๗๒๐ วัน



จุดตัดรถไฟ นร. 1023 วัดละมุด
07/08/2020 16:43:39



จุดตัดรถไฟ นร. 1023 วัดละมุด
16/08/2020 17:06:40



จุดตัดรถไฟ นร. 1023 วัดละมุด
26/08/2020 17:49:35

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม