



# จดหมายข่าว

## ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

### โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๓๘.๙๗ %  
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๓๑.๘๐ %  
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๗.๑๗ %

#### รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๓ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างเสา ๔ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรัดหัวเสา ๑ ต้น
- ❖ ดำเนินโครงสร้าง Abutment
- ❖ ดำเนินงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง

**ผู้ว่าจ้าง** : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท  
**ผู้ออกแบบ** : บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  
**ที่ปรึกษา** : บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  
**สัญญาที่ปรึกษาเลขที่** : สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
**ผู้รับจ้าง** : บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  
**สัญญาผู้รับจ้างเลขที่** : ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
**ค่าก่อสร้าง** : ๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
**วันเริ่มต้นสัญญา** : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  
**วันสิ้นสุดสัญญาเดิม** : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
**วันสิ้นสุดสัญญาใหม่** : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
**ระยะเวลาก่อสร้าง** : ๑,๔๓๘ วัน



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม