



# จดหมายข่าว

## ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

### โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๕๓.๐๒ %  
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๔๕.๐๙ %  
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๗.๙๓ %

#### รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๓ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรััดหัวเสา ๓ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างเสา ๓ ต้น
- ❖ ดำเนินงานผลิต MSE WALL
- ❖ ดำเนินงานผลิต PRECAST FIN
- ❖ ดำเนินงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง
- ❖ ดำเนินงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑,๔๓๘ วัน



จุดตัดรถไฟ นร. 1023 จุดละมุด 18/11/2020 11:18:38



จุดตัดรถไฟ นร. 1023 จุดละมุด 18/11/2020 11:18:38



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด  
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม