



จดหมายข่าว

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๕๙.๐๓ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๕๕.๙๔ %
 สรุปลงแผนงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๓.๐๙ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๑ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรััดหัวเสา ๖ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างเสา ๒ ต้น
- ❖ ดำเนินงานคานขวาง
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต ต่อปากบ่อพัก สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ ม.
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีตในที่ กำแพงกันดิน
- ❖ ดำเนินงานเทคอนกรีต พื้นสะพานบนคานคอนกรีตอัดแรง
- ❖ ดำเนินการติดตั้ง I-GRIDER จำนวน ๔ ช่วง

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑,๔๓๘ วัน



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม